РОСАТОМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

«Расширение и реконструкция Национального медицинского исследовательского центра ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России»

Дата: 07.10.2022

Информация об объекте строительства

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРА

Расширение и реконструкция Национального медицинского исследовательского центра ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» предполагает сооружение комплекса ядерной медицины предназначенного для применения методов ядерной медицины, включая ПЭТ/КТ с различными мечеными коротко- и ультракороткоживущими изотопами, для пациентов с онкологическими заболеваниями включая инициальную диагностику, оценку раннего ответа на терапию, контроль эффективности лечения, селекцию пациентов для таргетной терапии, определения места биопсии и планирования лучевой терапии.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь участка по ГПЗУ	4,5 га
Площадь застройки	2 000[1] кв.м
Количество этажей	9
Общая площадь здания	12 000[1] кв.м
Количество коек научно-клинического блока	40
Количество посещений в смену	80
Период реализации, в т.ч.:	2018 – 2023 гг.
строительство	2019 – 2022 гг.

Архитектурная модель Корпуса ядерной медицины

Организационная структура управления Проектом

Вызовы и решения при реализации Проекта

№п/п	Вызов	Решение	Орган, принявший решение	Результат
1	Необходимость внесения изменений в ПСД и РД в рамках оптимизации сроков строительства	Постоянное присутствие на строительной площадке проектной группы с ГИПом	Госкорпорация «Росатом»	Своевременная корректировка ПСД и РД. Соблюдение сроков реализации проекта
2	Рост курсов валют	Проведение опережающих закупочных процедур медицинского оборудования в 2019 году	Госкорпорация «Росатом»	Соблюдение сроков реализации проекта
		Выпуск ПП РФ о выделении дополнительного финансирования на покрытие дефицита, образовавшегося вследствие курсовой разницы	Правительство РФ	Дополнительное финансирования
3	Выдерживание сроков строительства в период распространения Covid-19	Круглосуточный режим работы	Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»	Соблюдение сроков реализации проекта
4	Рост стоимости импортного технологического оборудования	Проведение опережающих закупочных процедур инженерного оборудования в 2021 году	Госкорпорация «Росатом»	Соблюдение сроков реализации проекта
5	Рост стоимости строительных ресурсов в 2021 году	Проведение опережающих закупочных процедур СМР	Госкорпорация «Росатом»	Соблюдение сроков реализации проекта
		Прохождение экспертизы в соответствии ПП РФ от 09.08.2021 № 1315	Правительство РФ	Актуализация стоимости проекта
6	Разрыв логистических цепочек в 2022 году	Поиск аналогов оборудования, проработка альтернативных маршрутов доставки	Госкорпорация «Росатом»	Поставка инженерного и медицинского оборудования на объект

Внутренние отделочные работы



Текущее состояние объекта